



Ügyiratszám: SMÖ/39-.../2018.

## BESZÁMOLÓ

### a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról

A napirend célja, hogy a Testület számára folyamatosan beszámoljunk a Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda (továbbiakban: Projektiroda) két közgyűlés között eltelt időszakában elvégzett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) feladatairól. Jelen előterjesztés a 2018. május 1. és 2018. augusztus 31. közötti időszak munkáját öleli fel.

#### A Terület- és Településfejlesztési Program előrehaladása

A 2017 decemberében és 2018 januárjában hozott támogatói döntésekhez kapcsolódóan a beszámoló időszakában a maradék 5 Támogatási szerződésből 3 került megkötésre, további 2 megkötése szeptemberben várható. A további kettő folyamatban lévő Támogatási szerződéskötés elhúzódsának az oka a KSZ szerződéskötési feltételeinek hosszadalmas teljesítése, illetve az államkincstári ügyintézés elhúzódsása.

A beszámolási időszakban 2 további olyan támogatói döntés született, ahol a megyei önkormányzat konzorciumi partner, így további 2 Támogatási szerződés megkötésére került sor.

A már támogatásban részesült és megvalósítás alatt álló projektek szakmai feladatainak ellátása továbbra is folyamatos munkát jelent a Projektfejlesztési- és menedzsment Iroda munkatársai számára. A projektmenedzsment tevékenységek ellátásában nem kizárólag a Projektiroda munkatársai, mint projekt menedzserek vesznek részt, hanem több szakterületre vonatkozóan (pl. pénzügy, műszaki szakterület, asszisztensi tevékenységek) is bevonására kerülnek más szervezeti egységektől is munkatársak (Területfejlesztési Iroda), sőt jellemzően asszisztensi tevékenységek ellátására a települési önkormányzatok munkatársai is rendelkezésre állnak.

A hatályos támogatási szerződéssel rendelkező projektek esetében projektmenedzsereink a projektek teljes koordinációja, a megyei önkormányzat saját beszerzései mellett koordinálják a települési beszerzéseket, és minden olyan feladatot, ami a projekttel kapcsolatban felmerült. Jelenleg a projektek egy részénél még a tervezett mérföldkövek alapján a tervezők, mérnökök a projekt-előkészítési tevékenységek végrehajtásán, a műszaki dokumentációk véglegesítésén dolgoznak. Jelenleg 92 projekt esetében történt már meg a közbeszerzési szakértő kiválasztása.

A projektek jelentős részénél a közbeszerzés előkészítése, lefolytatása zajlik. 33 beruházás tekintetében kötöttek vállalkozási szerződést a projektek fő elemének számító kivitelezési tevékenységre. Ezeknél a projekteknél folyamatban van a kivitelezés, illetve 15 db projekt esetében 100%-os a megvalósítás.

Lassítja a projektek megvalósításának folyamatát az, hogy az elkészült tervdokumentációkat a forrásvesztés elkerülésének érdekében ajánlott jóváhagyatni a Közreműködő Szervezettel, így a közbeszerzések kiírása késedelmet szenved a KSZ ügyintézési határideje miatt.

2018. április 16. után bevezetésre került az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR), ettől az időponttól már csak elektronikus úton lefolytatott közbeszerzési eljárást lehet alkalmazni. A rendszert az elmúlt hónapokban folyamatosan használtuk a közbeszerzések lebonyolítása során.

Folyamatosan megvalósuló tevékenység a projektek ütemezés szerinti mérföldkövekben foglalt tevékenységek ellátása, a kifizetési kérelmek, beszámolók, a szükséges szerződésmódosítások benyújtása a Közreműködő Szervezet felé.

A Somogy Megyei Önkormányzat tervezési feladatait megvalósító tervezők elkészítették 12 projekt esetében a szükséges tervdokumentációkat, ezek KSZ ellenőrzése folyamatban van.

Zajlanak a TOP-os projektek helyszíni ellenőrzései. A beszámolási időszakban 18 projekt esetében volt helyszíni ellenőrzés, ahol a megyei önkormányzat projektmenedzserei is részt vettek segítve az ellenőrzött pályázók munkáját. A helyszíni ellenőrzéseken szabálytalanságot nem találtak, a projektek előkészítése és megvalósítása rendben zajlik.

A beszámolási időszakban eleget tettünk az Irányító Hatóság azon kérésének, hogy az összes eredményességmérési keretindikátorral érintett projekt megvalósítását leegyeztettük a Közreműködő Szervezettel. Ezek az egyeztetések június 1-jétől, minden héten folyamatosan zajlanak. A legfontosabb feladat, hogy a projektek megvalósítását nehezítő körülmények felszámolására projekt specifikus megoldást találjunk a Támogató képviselőivel. Nemcsak a Somogy Megyei Önkormányzattal konzorciumban megvalósuló projektek esetében, hanem minden egyéb somogyi projekt bevonásával zajlanak ezek a megbeszélések, így a megyei önkormányzat forrásgazdaként részt vesz minden somogyi problémás projekt megvalósításában, ahol igényt tartanak erre a szolgáltatásra.

A beszámolási időszakban 14 komplex adatszolgáltatási kéressel kereste meg a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság a Somogy Megyei Önkormányzatot, mindegyik kérésnek eleget téve nyújtottunk segítséget a Támogatóknak.

További feladatok: Az egyéb feladataink között szorosan együttműködünk a Területfejlesztési Iroda munkatársaival a felmerülő programozási feladatok ellátásában, különösen a pályázati szakmai- és terület specifikus kérdések megvitatása, javaslattevél, az Irányító Hatóság egyéb megkereséseinek megválaszolása esetén.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a TOP végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

#### **Határozati javaslat:**

A Somogy Megyei Közgyűlés az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról szóló beszámolót. A közgyűlés elrendeli a Testület folyamatos tájékoztatását a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásáról.


Felelős: Biró Norbert, a közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos


Kaposvár, 2018. szeptember 3.

  
Biró Norbert

A beszámolót készítette:

Taubert Balázs   
irodavezető

A beszámolót jóváhagyta:

  
Dr. Sárhegyi Judit  
megyei jegyző